

1863

Janvier.

14

Jour d'An.

2

Continuation des travaux pour le montage et la pose des morceaux de la rose du transept Nord. - Levèlement de la chapelle de la Vierge et agencement du tambour provisoire de yots latérales de la façade.

5.6.7.

Décoration de l'intérieur de l'église pour la cérémonie funèbre du Cardinal Archevêque - ouverture du cercueil le 7 au soir.

8.

à 11^h Célébration du service funèbre du Cardinal archevêque. le cercueil est descendu dans le cercueil. après la cérémonie l'église est ouverte au public.

8.

à 2^h on descend dans le cercueil le cercueil des anciens archevêques qui sont placés dans l'ordre suivant:

Côté Droit en regardant l'autel

Côté gauche.

M^{gr} Harbin de Périgord de Beaumont

D. de Warin

De Ventimille

De Harlay de Champvalton

De Juigné

De Boailles (entraînés)

De Caltegrand Périgord

De Delloy

Affre.

De Quelon

Sibour.

au milieu le Cardinal Morlot

Pour l'installer au cercueil en fermant des ossements - à gauche Regnard de Beaune archevêque de Bourges.

9

à midi Regnard de Nojart occupe par l'association de artistes musiciens et l'œuvre de la translation des anciens archevêques dans le cercueil.

12

On commence la démolition à la masse et au joinçon d'une partie de mur pour l'ouverture de la porte extérieure à l'entrée de la tour du Sud.

15

On poursuit le montage et la pose des morceaux de la grande rose du transept Nord - reprise des arcs diagonaux et restauration de la voûte au dessus de l'orgue.

17

Pose du dernier morceau de la grande rose qui se trouve aujourd'hui complètement fermée. on reprend le montage de l'encadrement en bois de la galerie du transept de la nef Sud, qui avait été suspendu à cause de la cérémonie faite plus haut.

19

Construction de la cheminée en pierre dans la chapelle destinée au presbytère

20

(1^{re} de la nef Sud) - Carrelage de la chapelle de la Vierge (travaux au milieu)

23

Aujourd'hui à 2^h un homme s'est jeté du haut de la tour du Sud. - Dans la chute un bras a été cassé en deux et la partie inférieure est tombée dans le chœur après du bureau de l'entrepreneur.

23

Continuation de la reprise des voûtes au dessus de l'orgue - de la pose du coffre de la cheminée à la base de la nef Sud. - Déplacement d'une partie de terrain pour laisser passer le tuyau en pierre.

27

Pose de l'ancien plafond en bois à la croisée au dessus de la nef du 8^e Nord.

28

Lettre de l'admⁿ des Cultes portant l'avis d'une allocation de 500^{fr} à la V^e de S^t Christian mort victime d'une chute le 26 2^{de} 9^{re}.

31.

On a terminé le dallage de la travée milieu de la chapelle de la Vierge - faire des entailles pour le chaînage et l'assise de feuillage au dessus de la grande rose du transept Nord.

A. M. G.

1863

Février

- 2 On a terminé la pose de l'escalier en bois de la galerie du Triforium de la nef Sud. Continuation des travaux d'insubstant pour l'ouverture de la porte occidentale de la tour du Sud.
- 4 On commence la pose de la crête en plomb sur la partie du comble de la nef qui a été réparée - garnissage des lucarnes et des cheminées par des chaines assis.
- 6 On a monté l'assise de faîtage à la Corniche au dessus de la grande rose du C^t Nord pour des chaînages latéraux et d'insubstant dans la travee de charpente et de couverture. Continuation de l'air de décharge à l'intérieur au dessus de la rose.
- 9 Pose de l'entablement pour la porte qui va être ouverte pour l'explorer de la tour du Sud - reprise des dessous par incrustations - jointement et grattage des parements intérieurs.
- 10 Continuation de la pose du tuyau extérieur de la cheminée à la 1^{re} chapelle de la nef Sud. montage des murailles au dessus des terrasses de chapelles entre la joûte de la 1^{re} chapelle. On a commencé le relevé de sculpture au-dessus de la porte de la Vierge.
- 12 On poursuit les travaux de reprise des voûtes et de recouvrement des arcs d'ajournement à la 1^{re} travee de l'abside au dessus du buffet d'orgues.
- I
- 14 Propriétés de l'aller pour la chapelle de la Vierge. Continuation des travaux de plomberie sur le grand comble de la nef. pose de la crête et garnissage des lucarnes et des cheminées.
- On commence la pose des entables qui ont servi de reprise des arcs d'ajournement au dessus du buffet d'orgues. On commence la pose de la grille de la 1^{re} tour du Sud du chœur. On a terminé la construction de la clôture sculptée du chœur côté nord. on continue le relevé de sculpture au-dessus de la porte de la Vierge.
- 16
- 18 On a posé l'air de décharge au dessus de la grande rose du transept Nord derrière l'assise de faîtage de la Corniche. on poursuit le recouvrement des arcs d'ajournement et la travee de voûtes au dessus des orgues.
- 20 Stabilissement d'une barrière provisoire devant la porte de la Vierge. on commence la pose des marches pour le serpyphage du Cardinal de Noailles dans la chapelle de la Vierge. nettoyage et lessivage des statues pour la chapelle de la Vierge.
- 21 On termine la pose de la crête en plomb sur la partie du comble de la nef qui a été restaurée, ainsi que le garnissage des lucarnes et le garnissage des cheminées. le faîtage de la nef est dressé de la crête dans toute sa longueur.
- 23 On a commencé la peinture des plafonds au-dessus de la voûte au dessus des grandes orgues ainsi que la pose de la clef.
- 24 Pose de l'assise de lucarnes à la Corniche au dessus de la grande rose du transept Nord. On termine la pose du serpyphage du Cardinal de Noailles - pose de la grille d'entrée du 2^e côté du chœur Nord. celle du côté Sud est terminée. Relevé de la chapelle de la Vierge dans les parties latérales.
- 28 On termine le relevé du tuyau de cheminée adossé à la 1^{re} chapelle de la nef Sud. on relève l'entablement léger qui a servi à la construction de la 1^{re} abside en maçonnerie.

M 69

1863

Mars.

- 2 On a commencé le Dablon au pied de l'enclos de la tour du Sud pour la construction Doyeron qui doit amener à la porte extérieure qui vient d'être ouverte. Continuation du carrelage de la chapelle de la Vierge. portes latérales.
- 4 On a fini l'essai de la pierre à la base des tourelles du transept Nord ainsi qu'à la corniche supérieure au dessus de la grande rose. pose de grillage extérieur aux fenêtres du chœur.
- 6 On a terminé la dorure de la clef de voûte au dessus du buffet d'orgue. Revêtement des parties de mur à droite et à gauche. Continuation des travaux de sculpture au côté droit de la porte de la Vierge.
- 9 On a commencé la pose des tambours de la porte rouge. on finit le mur et foudroyé à la partie de la cime du grand enclos qui vient d'être posé. on termine la pose du carrelage des parties latérales de la chapelle de la Vierge.
- 11 Perçement de trous pour les surlans de grilles aux chapelles de la nef Sud. On commence à monter la clôture en menuiserie à la base de la chapelle d'origine au pied de la tour.
- 13 Continuation des travaux de montage et de pose des assises Doyeron du transept Nord au dessus de la corniche supérieure.
- 16 On a commencé la reprise des menuiseries intérieures au côté gauche de la porte de la Vierge. Continuation des travaux de sculpture au dessous de l'enclos de la même porte. on poursuit la pose du tambour de la porte rouge.
- 18 Continuation des travaux de grattage et rejointement des parois de murs intérieurs de chaque côté de la rose de la façade occidentale et des parties latérales. perçement de trous pour les surlans de grilles. Chapelles Nef Sud.
- 19 Lettre adressée à S. E. le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes concernant la réclamation présentée par M. Wigo, entrepreneur de menuiserie de la cathédrale, à propos des ouvrages s'appliquant au mobilier.
- 23 On poursuit la pose de la clôture en menuiserie à la première chapelle de la nef Sud. Continuation des travaux de foudroyé de la Crête de la façade du chœur de la nef nouvellement restaurée.
- 25 Pose des lambourdes de plancher à la 1^{re} Chapelle de la nef Sud. on a commencé également la pose des boiseries d'ornement dans la 2^{ème} Chapelle de la même église. Continuation des travaux intérieurs à la porte de la Vierge.
- 28 Continuation Doyeron pour amener à la porte extérieure de l'enclos de la tour du Sud. on termine les surlans et revêtement de la Crête du double de la nef ainsi que les cheneaux de la porte qui a été refaite à neuf.
- 31 Continuation des gros travaux de construction de la façade du transept Nord. Montage et pose des assises au dessus de la corniche supérieure. on commence la pose des lambourdes de la rosace Doyeron. on a commencé également à foudroyer la grande salle voûtée du 1^{er} étage de la tour du Sud pour la reprise.

J. M. G.

1863.

Avril.

367

- 2 Continuation de la construction du person pour accéder à la porte occidentale de l'escalier de la tour du Sud, et des reprises intérieures aux embrasements de la porte de la Vierge.
- 4 Les travaux se poursuivent au pignon supérieur du transept Nord - pose des chevrons de la rosace et des assis intermédiaires entre les tourelles.
- 5 Fêtes de Pâques.
- 6 Continuation des travaux - on élève l'arcade occidentale de la porte de la Vierge pour le relief des sculptures des voussures et du tympan. On déblaye le pied du portail Sud pour la reprise du tubage.
- 8 On a commencé les travaux de reprise et de grattage à l'intérieur de la grande salle voûtée de la tour du Sud. pose de grillage aux fenêtres du chœur.
- 10 On commence la pose des colonnettes aux tourelles à jour qui surmontent les deux gros contreforts du transept Nord. on poursuit le déblai et l'entèvement des collages au tubage du portail transept Sud.
- 13 Continuation des reliefs de sculpture aux figures du tympan et des voussures de la porte de la Vierge.
- 15 On poursuit les travaux au pignon du transept Nord - on pose les charnières en fer pour les tourelles à jour qui surmontent les contreforts. Continuation des reprises intérieures de la grande salle voûtée de la tour du Sud.
- 17 On a terminé les travaux de toiture de la crête au front du grand comble de la nef; on poursuit la charpente des chevrons qui avait été interrompue.
- 18 Les travaux se poursuivent au pignon du transept Nord: on a complètement fermé la rosace supérieure par le repos des anciens clavans sculptés - pose des quatre lobes intérieurs et feuillage, et continuation du montage des assis et de la construction des tourelles qui surmontent les contreforts.
- 20 Pose du parquet dans la chapelle du prédicateur (pose de la nef Sud) et des boiseries Renaissance dans la 5^{ème} Chapelle du même côté ainsi que du confessionnal tout se raccordant avec la boiserie.
- 22 On a commencé la pose des grilles en fer aux 2^{ème} & 3^{ème} Chapelles de la nef Sud; on continue le percement des trous pour les scellements aux 6^{ème} & 7^{ème} Chapelles on pose la grille de la 4^{ème}
- 24 Continuation des reliefs de sculpture au portail occidental N^o (de la Vierge) de l'arcade occidentale. - on a terminé les reprises intérieures de la même porte - on commence la sculpture du chapiteau du transept central.
- 27 On poursuit les reprises par incrustation de bois etc de la grande salle voûtée de la tour du Sud; on commence la même opération dans celle de la tour du Nord. Continuation de person pour accéder à l'escalier de la tour du Sud.
- 30 Les travaux de remontement du pignon supérieur du transept Sud se poursuivent montage et pose des assis au dessus de la rosace et dans les parties latérales et des nervures d'arcades au-dessous de l'impant du pignon.

M. D.

1863

Mai

- 1 On a commencé la construction des clochetons qui surmontent les tourelles à jour du transept Nord - pose de linteaux en fer aux deux bords de la porte de la Vierge.
- 4 On poursuit la pose des grilles aux chapelles de la nef sud, on commence également la pose des balustrades en fer à la galerie du triforium de la nef même côté. on fait le revêtement et le rejointement du pavon au-dessus à l'escalier intérieur de la tour du Sud.
- 6 Continuation des travaux de sculpture aux voussures et au tympan de la porte de la Vierge, des reprises, grattage etc à la voûte de la grande salle du 1^{er} étage de la tour du Sud.
- 9 La pose des grillages se poursuit aux fenêtres de l'église et chapelles de la Vierge de Bellay etc. on poursuit également avec activité la construction des clochetons des tourelles au pignon du transept Nord.
- 11 on commence à déposer les dallages pour faire les tranchées nécessaires à l'établissement du calorifère; pose des lambris, armures et plancher haut à la chapelle du prédicateur (l'ori de la nef sud)
- 13 Démolition par parties des arcades inférieures du débâtement du portail transept sud pour la reprise. on termine les chevrons en plomb sur le comble de la nef côté Nord.
- 14 Fête de l'Ascension.
- 15 On commence la construction des coffres du calorifère (au centre de la croisée) dans la direction des gros piliers de l'entrée du chœur.
- 16 Pose & scellement des grilles de communion aux 6^e & 7^e Chapelles de la nef sud; continuation de la pose des armures, contrepoints etc à la poutre du même côté; l'arcade au prédicateur.
- 18 Continuation des reprises des voûtes etc à la gr^{de} salle voûtée de la tour du Nord - de la construction des conduits en briques pour le calorifère.
- 20 On poursuit le montage et la pose des arcs supérieurs des clochetons qui couronnent les tourelles du transept Nord. Reprises en tous sens du débâtement du portail transept sud. - pose de la balustrade du pavon au-dessus à l'escalier de la tour du Sud.
- 25 On termine la maçonnerie et la ferrure des portes d'armoire à la 1^{re} chapelle de la nef sud destinée au prédicateur. Ouverture d'une grande tranchée au milieu du transept pour la construction du calorifère de la nef et l'établissement du calorifère.
- 26 Pose des ballons en fer à la galerie du triforium de la nef sud. Continuation des travaux pour le calorifère et de la tranchée pour le prolong^t du caveau de la nef.
- 28 on termine le scellement des grilles des chapelles de la nef sud. Vitrerie des parties à jour de la cloison à la chapelle du prédicateur.
- 30 Continuation des travaux de restauration des grandes salles voûtées des tours Nord & Sud - des travaux de sculpture aux voussures et au tympan de la porte de la Vierge.

M. B.

1863.

Juin

369

- 1^{er} On a terminé le montage & la pose du pignon supérieur du transept Nord & des clochetons. - Parallèlement, - on poursuit les travaux en sous œuvre du débâchage du transept Sud.
- 2 Continuation des travaux de sculpture au tympan & aux voussures de la porte de la Vierge. - peinture & richelieuage des autels mobiles en bois.
- 3 On poursuit les travaux de construction des conduits pour la calorifère & la trémie du caveau de la nef du côté du transept & l'on dispose des empotements des fondations.
- 5 Continuation du ravalement du pignon du transept Nord, des arcatures des tourelles, sculpture des crochets des clochetons.
- 8 On amène la pose du couronnement de la clôture du chœur du côté Sud. - Continuation des travaux en sous œuvre & par incrustation du débâchage du transept Sud.
- 10 On a posé le fût qui encadrait les clochetons de la tourelle au pignon supérieur du transept Nord. - Continuation de la sculpture des crochets & du ravalement des arcatures des tourelles.
- 13 Construction d'un hangar (adossé à la face extérieure de la 3^e chapelle de la nef Sud) pour la sculpture de la figure de St Denis destinée au pignon supérieur du transept Nord.
- 15 Continuation des travaux de pose du couronnement de la clôture sculptée du chœur (côté Sud) - sculpture des crochets aux clochetons des tourelles supérieures du transept Nord. Déjà est installée à jour de la 3^e salle voutée de la tour du Nord.
- 18 On poursuit les travaux pour la construction de la calorifère & des conduits de chaleur. - rangement des empotements pour le prolongement du caveau de la nef. - pose du dallage au fur & à mesure de la construction des conduits.
- 20 Travaux de jointage & de reprise des voutes à la grande salle de la tour du Nord. reprise dans le passage de l'escalier à la tour du Sud. On termine la peinture des autels mobiles en bois. Commencement de la dorure.
- 23 Continuation des travaux de ravalement aux sculptures du tympan & des voussures de la porte de la Vierge. Pose du couronnement de la clôture sculptée du chœur côté Nord.
- 25 On poursuit les travaux de construction des conduits de la calorifère dans la nef. - obtourage du caveau. - Reprise par incrustation au débâchage du transept Sud. pose de l'assise formant banc dans les ébrasements intérieurs.
- 27 Continuation des travaux de sculpture et de ravalement au pignon supérieur du transept Nord. On termine les crochets des clochetons. Pose de la porte de l'escalier de la tour du Sud donnant sur le palier nouvellement construit. On poursuit la pose du couronnement de la clôture sculptée du chœur Nord.
- 29 On amène la découverte du comble du transept Nord. Le débâchage & la trémie dans le 1^{er} bas côté du chœur Sud pour la pose des conduits de la calorifère. Continuation de la dorure des autels mobiles en bois.

M. B.

1863.

Trillet

- 2. On commence la construction du foyer du Calorifère à l'extrémité du Caveau de la nef du côté du transept. - on termine la construction des anduits dans la nef - Découverte du gr^d comble du transept Nord.
 - 4 Continuation des travaux de grattage, lépis et de la grande salle de la tour du Nord. - on a terminé la pose du sur-mont de la clôture du chœur côté du Nord.
 - 7 La sculpture des arches des pyramides des tourelles du transept Nord est terminée; on poursuit le revêtement et la taille des petits pignons. Lépis en bois blanc et par incrustation du forasement du transept Sud.
 - 9 On commence la dépose de la charpente du comble du transept Nord. Continuation des travaux de sculpture aux voussures et au tympan de la porte de la Vierge.
 - 11 Construction de petites cloisons en briques dans les bas côtés du triforium de la nef Nord. Démolition du tympan de la nef de la nef côté Sud pour faire l'entrée du Calorifère.
 - 13 On commence à démolir les bas côtés du chœur pour la construction du Calorifère. on a posé les arches pour la construction de la voûte du Caveau prolongé de la nef, on poursuit la construction du foyer à l'extrémité du Caveau prolongé.
 - 15 Les travaux de taille et de revêtement se poursuivent aux petits pignons des tourelles à pose qui surmontent les entreforts de la façade du transept Nord. Sculpture des fleurons & arches des pignons.
 - 17 On a commencé la construction de la voûte en moellons sur les arches et cintres qui ont été posés précédemment, à la partie prolongée du Caveau de la nef, à l'extrémité du foyer du Calorifère. On poursuit la démolition de la charpente du comble du transept Nord.
- On commence le montage de la charpente de ce même comble.
- Montage de la toiture de la tour du Nord et restauration de celui de la tour du Sud. - pose des anduits du Calorifère dans les bas côtés du chœur. - on a commencé la dépose du tuyau (positif) du gr^d orgue.
 - Continuation des travaux au pignon du transept Nord (Sculpture des bêtes d'ornement aux tourelles) et des lépis du forasement du transept Sud et des lépis des parties au dessus.
 - Continuation des travaux de sculpture et revêtement au tympan et aux voussures de la porte de la Vierge (faux occidentale.) on a terminé la construction de la voûte au dessus du foyer du Calorifère de la nef, les rayons des Caveaux formant le dallage.
 - On poursuit le montage et la pose des fermes de charpente au gr^d comble du transept Nord. Continuation des travaux pour le comble du Calorifère dans les bas côtés du chœur.
 - On commence la pose de la chapelle de la Vierge pour la construction du Calorifère. on termine la dépose du tuyau du gr^d orgue.

Alth

AOÛT.

- 1. Pose des tygans du grand orgue — continuation des travaux de sculpture aux voûtes, et au tympan de la porte de la Vierge sur la façade principale, et du montage de la charpente sur le comble du transept Nord.
- 3. Continuation des travaux pour la pose de la voûte à jour de la tour du Nord (grande salle) on poursuit la sculpture des bêtes d'armoiries, des fleurs et des coquets des petites pignons aux tourelles du transept Nord.
- 5. Pose de vitraux en grèsilles à cinq grandes fenêtres hautes de la nef sud. On termine la pose des conduits du calorifère dans la nef et la reprise de l'ancien carrelage. Continuation de la pose dans le caveau de la nef.
- 7. Pose du chevènement sur le comble du transept Nord, dans la partie qui avoisine l'intersection avec le comble de la nef et du chœur. On pose également l'aléage.
- 10. Commencement de la fouille de terre derrière la chapelle de la Vierge pour le caveau du calorifère — continuation de la pose des grèsilles aux fenêtres hautes de la nef sud — pose de la voûte de M. Didron de la chapelle du chœur dite des Cîtechiens.
- 12. Commencement de la pose de la volige sur le comble du transept Nord; on débarrasse les cheffandages de la porte de la Vierge, les travaux de sculpture de la partie supérieure sont terminés.
- 14. Continuation des reprises par incrustement aux arcatures au dessus du tabernacle du transept sud. pose des conduits du calorifère dans les bas cots du chœur.
- 15. Le Deum est 1^{er} pour la fête de S. M. l'Empereur.
- 16. On poursuit la pose de la volige sur le comble du transept Nord. On cote de la flèche et le montage des lucarnes et horloges du côté Ouest et Est. La sculpture poursuit également la sculpture des bêtes d'armoiries, fleurs et des tourelles du transept Nord.
- 19. Continuation des reprises par incrustement de parties d'arcatures au dessus du tabernacle au portail du transept sud. La continuation de la pose du calorifère se poursuit dans le caveau de la nef.
- 21. On continue la fouille derrière la chapelle de la Vierge pour la construction du calorifère. on reprend au 1^{er} œuvre le travail du squelette de la nef et l'on baisse le sol de ce travail d'autant qu'il est nécessaire de passage.
- 24. On termine la pose de la volige et poursuit sur le comble du transept Nord, ainsi que la pose des lucarnes, et la sculpture des bêtes d'armoiries et des tourelles des enfers, d'angle du portail.
- 26. On poursuit également les reprises de parties par incrustement aux arcatures au dessus du tabernacle du portail du transept sud. On a terminé la pose des tygans du grand orgue.
- 29. Continuation des travaux de reprises aux grandes salles des tours Nord & Sud. On commence la plomberie des chéaux au dessus du comble du transept Nord. on poursuit également la pose de la volige sur les parties qui ont été chevonnées précédemment.
- 31. Pose des remplissages en fer forgé aux balcons de la galerie d'infirmerie du chœur. on termine la pose des conduits du calorifère dans les bas cots du chœur s'arrivant à la chapelle de la Vierge.

Alleg

1863

Septembre.

- 2 Continuation de la fouille de terres pour le couvreur du
Couvreur du Calorifère à la porte postérieure de l'abside derrière la
Chapelle de la Vierge.
- 4 On poursuit les travaux de plomberie aux chevons du comble du transept
Nord et sur les deux rampans qui avoisinent la flèche.
- 7 Pose de la dernière ferme de charpente pour le pignon du transept
Nord, au nord des pannes, et chevons. On a terminé la pose de la
volige dans les parties pour le faitage.
- 9 Continuation de la construction du foyer du calorifère dans le couvreur
opposé sur la nef, à l'entrée du transept. On termine le carrelage
dans le bras du transept Sud.
- 11 On poursuit la fouille commencée derrière la chapelle de la Vierge. On
continue également la pose des remplissages en fer aux balcons du trif. du chœur.
- 12 On monte un échafaudage à l'angle de la tour du Sud et de la façade pour
la mise en place des quatre statues de bois qui restent à placer
de ce côté de la galerie.
- 15 Continuation des réparations par incrustation et des travaux aux creux
avancés au dessus du tubage du transept Sud - remplissage
des petits pyramides etc. montage d'une statue de bois à la galerie.
- 17 On fait la dilucidation des clochetons qui surmontent les tourelles des
grands contreforts à la façade du transept Nord.
- 19 On commence la construction du couvreur du Calorifère à l'abside de l'église,
derrière la chapelle de la Vierge. On monte deux autres statues de bois
à la galerie de la façade à l'angle de la tour du Sud.
- 21 On termine la dilucidation des tourelles qui surmontent les gros
contreforts du transept Nord, ainsi que des pyramides et des rampans
du grand pignon supérieur.
- 23 On commence à enlever les arbres derrière la chapelle de la Vierge
diminution d'une portion de l'abside de sculptures. on poursuit la
construction du couvreur pour le Calorifère.
- 25 Montage d'une 4^e statue de bois à la galerie pour l'angle de la
tour du Sud. le côté est complètement garni: il ne reste plus que quatre
statues vides à l'angle de la tour du Nord sur la façade.
- 26 Pose du paratonnerre sur le comble du transept Nord. - on a enlevé
huit arbres du jardin derrière l'abside pour l'agrandissement de la
fontaine du Calorifère - on rétablit la cloison en plâtre autour de la fouille.
- 28 On poursuit la pose de la couverture sur le comble du transept Nord.
On poursuit également la construction de fondation pour le couvreur
du Calorifère derrière l'abside.
- 29 Visite des ambassadeurs amérindiens.
- 30 M^r Girento commence la pose des verrières en grèsilles exécutées par
lui dans deux fenêtres de la Chapelle d'Harisart. On commence la pose
du carrelage de la chapelle de la Vierge.

AM

1863.

Octobre.

- 1^{re} On commence la tranchée dans la chapelle de la Vierge pour les constructions du Calvaire. - pose de tables de marbre noir portant les inscriptions à la chapelle de Noailles.
- 3. On établit l' échafaudage du côté de la tour du Nord pour le montage des statues de roi qui restent à placer. Continuation de la pose de vitraux en grisaille de M^r Gerente à la chapelle d'Harisart.
- 5. On commence la construction du coffre de la cheminée du Calvaire dans la dernière chapelle de la nef Nord par le transept - pose de marches pour l'escalier du Calvaire devant le Calvaire derrière l'abside.
- 7. Montage d'une statue de roi à la galerie de la façade principale au dessous de la tour du Nord. M^r Gerente commence la pose de vitraux en grisaille à la chapelle Garibaldi (Chœur Sud).
- 8 on termine la pose de la verrière à la chapelle Garibaldi et l'on commence celle de la chapelle de M^r Affre (grisailles de M^r Gerente) entre les sacristies.
- 9 montage d'une statue de roi à la galerie de la façade occidentale dans la 2^e niche à partir de l'angle septentrional au dessous de la tour Nord.
- 12 M^r Gerente a terminé la pose de la verrière en grisaille à la chapelle de M^r Affre. - on commence la pose du tambour en menuiserie à l'intérieur du portail du transept Sud.
- 14 Continuation des travaux de construction du Coureau pour le Calvaire derrière l'abside, du foyer de cheminée de la nef, et du coffre de cheminée dans la dernière chapelle de la nef Nord.
- 16 les travaux de plomberie ont pour un coup sur le fronton du transept Nord Chemeneux, tuberies etc. on poursuit également les reprises par incrustation et la taille des parties saillantes au dessus du débordement du portail transept Sud.
- 19 Continuation du montage et de la pose du tambour en menuiserie à l'intérieur du portail du transept Sud.
- 20 Lettre adressée à S. S. le Ministre pour solliciter l'approbation du monument à élever à la mémoire de M^r de Beaumont (avec le dessin)
- 22 On poursuit les travaux de construction du Coureau du Calvaire derrière l'abside, la pose des marches de l'escalier etc. on poursuit également le défoncement et l'agrandissement du couloir Sud pour le Calvaire de la nef.
- 24 on commence le montage de la figure de St Denis, destinée à la pointe supérieure du grand pignon du transept Nord. - on poursuit les trav^s de sculpture à la rosace supérieure et aux parties avérées autour de la grande rose ainsi qu'à l'extérieur de la corniche.
- 26 Placement de la statue de St Denis à la pointe supérieure du pignon du transept Nord. Continuation des trav^s de plomberie, couverture du fronton du transept.
- 29 On a commencé la construction du bureau de vote au Coureau du Calvaire derrière la chapelle de la Vierge. - continuation des reprises, tuiles & incrustations des arcatures au dessus du débordement du portail Sud.
- 31 Pose du resable de l'autel de la chapelle St Agéon. - on poursuit les travaux d'agrandissement du couloir pour accéder au Calvaire de la nef. - ferrement de portes du tambour de l'intérieur du portail (transept Sud).

A.M.D.

374
1863.

Novembre

- 1 Fête de la Couronne
- 2 On termine la construction du beccau de route pour le Caveau du Calorifère derrière l'abside. Continuation de la construction de l'échelier, du calorifère pour le caveau, et des conduits de chaleur dans la chapelle de la Vierge.
- 3 Pose du bas relief (Adam & Eve) au transept central de la porte de la Vierge (côté nord) on commence la refectio du dallage à l'intérieur de la porte rouge.
- 5 Parolement de trous pour les scellements de la grille et clôture à la chapelle St Crépin. on poursuit la construction du coffre de cheminée du calorifère à la 1^{re} chapelle de la nef nord.
- 7 Continuation de la construction de l'échelier du caveau du Calorifère derrière la chapelle de la Vierge. pose de marches. Dépose de la verrière et de l'armature de la croix dormant sur la terrasse de la 2^e chapelle de la nef nord pour la construction de la cheminée du Calorifère - établie d'une cloison en planches pour clôture.
- 9 Continuation des trav. de plomberie sur le comble du transept nord. on pose les fourchettes en fer pour la crête - on poursuit le ravalement et la restauration de sculpture à la façade du pignon. - montage de la figure de la Vierge au transept
- 11 Central de la porte du même nom sur la façade occidentale.
- 13 Scellement de la grille de clôture à la chapelle de St Crépin - parolement de trous aux chapelles Galibaldi et affre pour la même opération.
- 16 Scellement de la figure de la Vierge au transept de la façade et ravalement des murailles. Continuation des trav. de plomberie et ardoisements au ravalement du portait du transept sud. pose du 2^e tambour (porte rouge).
- 18 On poursuit les travaux de construction de l'échelier du caveau du Calorifère derrière l'abside, et des coffres pour les conduits de chaleur dans la chapelle de la Vierge - pose du carrelage dans le 1^{er} trav. de cette chapelle.
- 20 Scellement des grilles de clôture aux chapelles de Chœur Sud (Galibaldi N^o affre et la 1^{re} par à l'échelier) ravalement de carrelage dans les mêmes chapelles. pose de la clôture devant le tambour de la porte rouge.
- 23 Continuation du montage de la cheminée du Calorifère de la nef au dessus de la dernière chapelle du bas côté Nord - on poursuit également les travaux au calorifère devant de passage et ouvrant du côté Sud (nef).
- 25 Les travaux de plomberie se poursuivent sur le comble du transept nord: on termine les bonnettes, les toudures, la pose des fourchettes pour les épis de charpente et le sculpteur continue également les travaux aux rosaces, corniches etc.
- 26 Continuation des trav. de construction des conduits de chaleur à la chapelle de la Vierge. on termine l'échelier du caveau. on poursuit également les travaux au calorifère de la nef et du calorifère devant de passage.
- 28 On termine la pose du 2^e tambour de la porte rouge. Continuation du montage de la cheminée du Calorifère de la nef, au dessus de la route de la 2^e chapelle de la nef nord. la pose du dossier de la croix h^{te} etc.
- 30 On pose les portes sans portière au tambour du portait du transept sud. cérémonie du sacre de M^o Bugeat.

M. B.

1863.

D'écembre

375

- 1 Continuation des reprises, travaux & incrustements aux pyramides inférieures
Du débarrasement du portail du transept Sud. on termine le scellement
des grilles aux 1^{ères} Chapelles du Chœur Sud.
- 4 Les travaux se poursuivent aux Calorifères de la nef ainsi qu'aux
Caveaux derrière l'abside. la pose du carrelage de la Chapelle de la Vierge
qui avait été élevée pour la construction des conduits de chaleur.
7. Pour les portes sur tenture au Vieux tambour, formant clôture de
la porte rouge. on imprime d'une nouvelle coupe de mission les grilles
des chapelles du chœur qui viennent d'être mises en place.
- 9 Continuation du montage de la cheminée du Calorifère au Dessus de la
dernière chapelle de la nef Nord et de la reprise du Doucrot de la
cheminée éclairant la galerie du triforium.
12. Les travaux se poursuivent à la façade du transept Nord sur la rue
du Cloître - Continuation du revêtement, des sculptures aux
soubassements, corniches, rosaces, gargouilles, balustrades etc.
14. Polissage des carreaux de la chapelle de la Vierge, on prépare les joints
nécessaires pour la pose des Halles. on a posé une ancienne clôture vitrée
à la 1^{ère} chapelle du chœur de chaque côté (Nord & Sud).
16. On commence à débarrasser les échafaudages autour des Clochetons qui
forment les corniches de la façade du transept Nord. on présente les
Halles qui doivent être replacés à la chapelle de la Vierge.
- 18 Continuation de la pose des anciennes Halles à la chapelle de la Vierge.
On a terminé la construction du Caveau et de l'escalier pour le
Calorifère derrière l'abside de la Cathédrale.
- 21 On poursuit le montage et l'incrustement de la cheminée du Calorifère
de la nef, adossé au dernier corniche de la nef. Côté du Nord près du
transept. on reconstruit l'arc ogive de la fenêtre qui éclaire le triforium.
23. On commence la dépose des planchers hauts du grand échafaudage
Dressé contre la façade du transept Nord pour la construction des
parties supérieures et la restauration. Dépose de la charpente du pontif dans l'ogive.
26. On commence la pose de la Crête en plomb sur le faitage du
Comble du transept Nord, dont la charpente et la couverture ont
été refaites.
28. Pour du vitrail sur l'autel de la chapelle de la Vierge.
On enlève celui qui avait été placé sur l'autel de la chapelle de
St Cyprien qui doit servir d'autel de paroisse.
- 30 Continuation des reprises et incrustements aux aratures, arceaux du
débarrasement du portail transept Nord. on continue également
les travaux des Calorifères de la nef, et des caves.
31. Continuation de la dépose des planchers hauts du grand échafaudage
du transept Nord sur la rue du Cloître.

Le 31 Décembre 1863

L'Inspecteur Souzigue

Avec annexe Ouradour